

„Zehnder Comfosystems“ Ekspluatavimo pradžios protokolas

DATA: _____ - ____ - ____



Sutarties duomenys / Klientas

Klientas	
Adresas	
Telefonas	

Montuojanti įmonė

Įmonė	
Adresas	
Telefonas	

Įrenginys	Artikulo kodas / serijos numeris
-----------	----------------------------------

Ortakių sistemos tipas

 „Zehnder InFloor“ „Zehnder OnFloor“ Kita

Garso slopintuvai

<input type="checkbox"/> Taip	Pastaba	Įvykdytas
<input type="checkbox"/> Ne		

Kondensato nutekėjimo iš prietaiso įrengimas

<input type="checkbox"/> Taip	Pastaba	Įvykdytas
<input type="checkbox"/> Ne		

Vėdinimo įtaisas įrengiamas patalpoje, kurios temperatūra ne mažesnė kaip 7 °C

<input type="checkbox"/> Taip	Pastaba	Įvykdytas
<input type="checkbox"/> Ne		

Įrengtas papildomas pultelis ar LAN modulis

<input type="checkbox"/> Taip	Pastaba	Įvykdytas
<input type="checkbox"/> Ne		

Lauko ortakiai tinkamai izoliuoti

<input type="checkbox"/> Taip	Pastaba	Įvykdytas
<input type="checkbox"/> Ne		

Įrengtas žemės šilumokaitis įtraukiamo oro pašildymui/vėsinimui

<input type="checkbox"/> Taip	Pastaba	Įvykdytas
<input type="checkbox"/> Ne		

Tiekiamo oro pašildymas

<input type="checkbox"/> „Zehnder ComfoFond- L“ Kita	<input type="checkbox"/> Elektrinis tenas	Pastaba	Įvykdytas
	<input type="checkbox"/> Nėra		

Kolektoeriai prieinami

<input type="checkbox"/> Taip	Pastaba	Įvykdytas
<input type="checkbox"/> Ne		

Oro tiekimo/ištraukimo angos

Įpūtimas	<input type="checkbox"/> Luna S <input type="checkbox"/> Grotelės	Ištraukimas	<input type="checkbox"/> Luna E <input type="checkbox"/> Grotelės	Pastaba	Įvykdytas
----------	--	-------------	--	---------	-----------

Sumontuoti filtrai

<input type="checkbox"/> Įpūtimas (<input type="checkbox"/> G4 / <input type="checkbox"/> F7), Ištraukimas G4	<input type="checkbox"/> Filtrai už ištraukimo plafonų Kita	Įvykdytas
<input type="checkbox"/> Žemės šilumokaitis		

Oro kiekio nustatymas

Įpūtimas	m ³ /h	Ištraukimas	m ³ /h	Įvykdytas
----------	-------------------	-------------	-------------------	-----------

Name yra malkomis kūrenamas židinytis / krosnis

<input type="checkbox"/> Taip	Pastaba	Įvykdytas
<input type="checkbox"/> Ne		

Oro pralaidumo sprendimas pastate

<input type="checkbox"/> Pralaidos po durimis	Pastaba	Įvykdytas
<input type="checkbox"/> Kita		

Pradedamo naudoti įrenginio naudojimo instrukcija, suteikti nurodymai

Vieta, data	Įmonė montuotoja	Klientas
-------------	------------------	----------

Vėdinimo sistemą užsakė „Zehnder“ įgaliotasis priežiūros technikas. Protokole nurodytus trūkumus reikia pašalinti ir nebaigtus darbus užbaigti nedelsiant. Tik tokiu būdu galima bus užtikrinti tinkamą ir nuolatinį sistemos veikimą. Skundo atveju ši ataskaita įrodo teisingą „Zehnder“ vėdinimo sistemos projektavimą ir paleidimą. Išsaugokite šį protokolą.